

# 실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2016-13	담당부서 작성자	(청사건축이전추진단) (전준호/031-380-0124/jhjeon@krihs.re.kr)
사업명	세종청사 건축사업		
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 필요성 및 목적               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정부의 공공기관 지방이전 시책에 따른 청사 신축 및 이전으로 지역경쟁력 강화, 국토 균형발전에 기여</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2016.01.01 ~ 2016.12.31</li> <li>○ 총사업비 : 39,462,962,830원(2016년 건축공사비 사업예산)</li> <li>○ 주요내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국토연구원 지방이전을 위한 세종시 청사신축 건립공사                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 세종시 신청사 건립공사(건축·전기·통신)</li> <li>· 발주계획수립 및 입찰 계획 수립 및 시행</li> <li>· 신청사 건립공사비·감리비 등 건축공사 관련 경비 집행</li> </ul> </li> <li>- 세종시 이전과 정착기반 지원                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 정부의 지방이전 기관 및 종사자 지원</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 추진일정               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2015. 7.16 : 신청사 건립공사 착공</li> <li>- 2016.10.31 : 준공(예정)</li> <li>- 2016.12.말 : 연구원 이전(예정)</li> </ul> </li> <li>○ 기대효과               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수도권 과밀과 지역경제 침체의 양극화 해소에 기여</li> <li>- 지역경쟁력 강화, 국토 균형발전에 기여</li> <li>- 연구·교육연수기관 등의 지방입지는 지방대학의 연구기능을 보완하여 산·학·연 협동에 의한 지역혁신 체계구축</li> <li>- 공공기관의 지방대학 졸업자 채용기회 증가 및 이로 인한 지방대학과 지역의 연구·교육기관의 질 제고에 기여</li> <li>- 이전기관으로 인한 지방세 수입 증가로 지방재정 확충 기여</li> </ul> </li> </ul>		

<p>사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 최종 결재자 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최종 결재자 : 김동주 원장</li> </ul> </li> <li>○ 사업 관련자</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">직위(급)</th> <th style="width: 15%;">성명</th> <th style="width: 20%;">수행기간</th> <th style="width: 50%;">담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>단 장</td> <td>전준호</td> <td>2016.01.01.~ 2016.12.31</td> <td>· 사업총괄</td> </tr> <tr> <td>2급관리원</td> <td>임정천</td> <td>2016.01.01.~ 2016.12.31</td> <td>· 관급자재 및 공사관리 · 지방이전 지원 업무</td> </tr> <tr> <td>3급관리원</td> <td>김용언</td> <td>2016.01.01.~ 2016.12.31</td> <td>· 관급자재 및 공사관리</td> </tr> </tbody> </table>	직위(급)	성명	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	단 장	전준호	2016.01.01.~ 2016.12.31	· 사업총괄	2급관리원	임정천	2016.01.01.~ 2016.12.31	· 관급자재 및 공사관리 · 지방이전 지원 업무	3급관리원	김용언	2016.01.01.~ 2016.12.31	· 관급자재 및 공사관리
직위(급)	성명	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)														
단 장	전준호	2016.01.01.~ 2016.12.31	· 사업총괄														
2급관리원	임정천	2016.01.01.~ 2016.12.31	· 관급자재 및 공사관리 · 지방이전 지원 업무														
3급관리원	김용언	2016.01.01.~ 2016.12.31	· 관급자재 및 공사관리														
<p>다른기관 또는 민간인 관련자</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 설계자 : 삼우종합건축사사무소</li> <li>○ 감리자 : (주)선진엔지니어링종합건축사사무소</li> <li>○ 시공사 : 계룡건설산업(주)</li> </ul>																
<p>추진실적</p>	<p>사업 진행 중(공정률 35%)</p>																